



(陕应急20·04)

报告编号 R-AJPSJB-2024-017

煤矿在用主排水系统安全 检验报告

受检单位：神木市德泉矿业有限公司

设备名称：中央泵房

设备型号：MD155/150-30×4/MD155-30×4

检验类别：委托检验

检验单位：陕西瑞泰工程检测有限责任公司（公章）



煤矿在用主排水系统安全检验报告

设备名称		规格型号	生产厂家	设备编号	
工作泵	煤矿用耐磨多级离心泵	MD155/150-30×4	河北君威泵业制造有限公司	3#	
备用泵	多级泵	MD155/150-30×4		2#	
检修泵	多级泵	MD155-30×4		1#	
检验地点	中央泵房	检验类别	委托检验	被检设备状态	运转正常
检验日期	2024 年 4 月 24 日	下次检验日期	2025 年 4 月 23 日之前（技术改造除外）		
检验人员	周洋 狄小占				
委托单位	名称	神木市德泉矿业有限公司			
	地址	陕西省榆林市神木市孙家岔镇庙梁村			
受检单位	名称	神木市德泉矿业有限公司			
	地址	陕西省榆林市神木市孙家岔镇庙梁村			
检验项目		1. 流量 2. 扬程 3. 转速 4. 电参数测量 5. 效率 6. 性能曲线测试 7. 排水系统检测 8. 振动 9. 噪声 10. 管路效率 11. 泵启动时间 12. 泵房出口 13. 水仓要求 14. 机房温度			
检验依据		《煤矿安全规程》（2022 版） AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》			
检验结论	依据《煤矿安全规程》（2022 版）、AQ1012-2005《煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》，对中央泵房主排水系统及水泵进行了安全性能检验，所检项目合格。				
备注	/				



批准: [Signature]
日期: 2024.5.29

审核: [Signature]
日期: 2024.5.21

主检: [Signature]
日期: 2024.5.29